

รายงานติดตามผลการดำเนินงานและการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

รายการครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพังงา ณ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๓

ลำดับ	รายการ	รพ.ที่ได้รับ จัดสรร	งบประมาณ	PO	วงเงิน PO	เบิก จ่าย	ร้อยละ	คง เหลือ	ผลการดำเนินงาน/ปัญหา อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
รายการครุภัณฑ์									
๑	เครื่องกำเนิดไฟฟ้าขนาด ๑๐ กิโลวัตต์	สสอ.เมือง	๑๕๐,๐๐๐.๐๐	/	-	๑๕๐,๐๐๐.๐๐			เบิกจ่ายแล้ว
๒	ตู้เย็นขนาดไม่น้อยกว่า ๙ คิวิกฟุต	สสอ.เมือง	๑๔,๗๐๐.๐๐	/	-	๑๓,๙๙๐.๐๐			เบิกจ่ายแล้ว
๓	เครื่องรับส่งวิทยุระบบ VHF/FM ชนิดมือถือ ๕ วัตต์	สสอ.เมือง	๓๖,๐๐๐.๐๐	/	-	๓๖,๐๐๐.๐๐			เบิกจ่ายแล้ว
๔	กล้องถ่ายภาพดิจิทัล ๒๐ ล้านพิกเซล	สสอ.เมือง	๑๙,๓๐๐.๐๐	/	-	๑๖,๙๙๐.๐๐			เบิกจ่ายแล้ว
๕	เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนแบบตั้งพื้นหรือแขวน ขนาด	สสอ.เมือง	๔๖,๐๐๐.๐๐	/	-	๔๖,๐๐๐.๐๐			เบิกจ่ายแล้ว
๖	เครื่องมัลติมีเดียรีโพรเจคเตอร์ระดับ XGA๔,๐๐๐ ANSI LU	สสอ.เมือง	๔๒,๕๐๐.๐๐	/	-	๔๑,๙๐๐.๐๐			เบิกจ่ายแล้ว
๗	เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้น(ไม่มีระบบ พอกอากาศ)ขนาด ๕๖,๐๐๐ บีทียู	สสอ.เมือง	๑๒๒,๐๐๐.๐๐	/	-	๑๒๒,๐๐๐.๐๐			เบิกจ่ายแล้ว
๘	เครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาด ๑๐ กิโลวัตต์	สสอ.กะปาง	๑๕๐,๐๐๐.๐๐	/	-	๑๔๕,๐๐๐.๐๐			เบิกจ่ายแล้ว
๙	เครื่องอบฆ่าเชื้ออัตโนมัติชนิดอุณหภูมิต่ำด้วยแก๊สเอทริ ลินออกไซด์ ๑๐๐%แบบเจาะแก๊สอัตโนมัติขนาดความจุ ๒๐๐ ลิตร	รพ.ตะกั่วทุ่ง	๗๗๔,๒๐๐.๐๐	/	-	๗๗๑,๐๐๐.๐๐			เบิกจ่ายแล้ว
๑๐	อุปกรณ์ป้องกันเครือข่าย Next Generation Firewall แ	รพ.ตะกั่วทุ่ง	๒๔๐,๐๐๐.๐๐	/	-	๒๓๐,๐๕๐.๐๐			เบิกจ่ายแล้ว
๑๑	เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายแบบที่ ๑	รพ.ตะกั่วทุ่ง	๑๓๐,๐๐๐.๐๐	/	-	๑๒๙,๗๙๑.๐๐			เบิกจ่ายแล้ว
๑๒	รถโดยสารขนาด๑๒ ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกลูบ ไม่ต่ำกว่า๒๔๐๐ ซีซี	รพ.คุระบุรีชัยพัฒน์	๑,๒๘๘,๐๐๐.๐๐	/	-	๑,๐๙๙,๙๙๘.๐๐			เบิกจ่ายแล้ว
๑๓	ยูนิตทำพื้น	รพ.คุระบุรีชัยพัฒน์	๔๖๐,๐๐๐.๐๐	/	-	๔๖๐,๐๐๐.๐๐			เบิกจ่ายแล้ว
๑๔	เครื่องแปลงสัญญาณภาพ เอกซเรย์เป็นดิจิทัลในช่องปาก	รพ.คุระบุรีชัยพัฒน์	๓๙๒,๐๐๐.๐๐	/	-	๓๙๒,๐๐๐.๐๐			เบิกจ่ายแล้ว
๑๕	ชุดทันตกรรมเคลื่อนที่พร้อมเครื่องรอฟันแบบเคลื่อนที่ได้	รพ.คุระบุรีชัยพัฒน์	๑๗๑,๕๐๐.๐๐	/	-	๑๗๑,๕๐๐.๐๐			เบิกจ่ายแล้ว
๑๖	เครื่องช่วยกระบวนการปั๊มและฟื้นคืนชีพผู้ป่วย	รพ.คุระบุรีชัยพัฒน์	๙๘๐,๐๐๐.๐๐	/	-	๙๗๖,๙๑๐.๐๐			เบิกจ่ายแล้ว
๑๗	เครื่องกระตุกกล้ามเนื้อด้วยไฟฟ้าพร้อมอัลตราซาวด์	รพ.กะปางชัยพัฒน์	๒๕๔,๘๐๐.๐๐	/	-	๒๕๔,๘๐๐.๐๐			เบิกจ่ายแล้ว
๑๘	รถพยาบาล (รถตู้) ปริมาตรกระบอกลูบไม่ต่ำกว่า ๒๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องสูงสุดไม่ต่ำกว่า ๙๐ กิโลวัตต์	รพ.กะปางชัยพัฒน์	๒,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	/	-	๑,๙๙๕,๐๐๐.๐๐			เบิกจ่ายแล้ว

รายงานติดตามผลการดำเนินงานและการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

รายการครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพังงา ณ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๓

ลำดับ	รายการ	รพ.ที่ได้รับ จัดสรร	งบประมาณ	PO	วงเงิน PO	เบิก จ่าย	ร้อยละ	คง เหลือ	ผลการดำเนินงาน/ปัญหา อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ	
๑๙	เครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาด ๓๐๐ กิโลวัตต์	รพ.กะปงชัยพัฒนา	๑,๗๐๐,๐๐๐.๐๐		๑,๔๕๐,๐๐๐.๐๐				สิ้นสุดสัญญา / ๔ กย. ๖๓	รอส่งสินค้า
๒๐	เตียงเคลื่อนย้ายผู้ป่วยปรับระดับไฮดรอลิคร่วมเอกซเรย์	รพ.เกาะยาวชัยพัฒนา	๙๘,๐๐๐.๐๐	/	-	๙๘,๐๐๐.๐๐			เบิกจ่ายแล้ว	
๒๑	เครื่องดูดสุญญากาศช่วยคลอด	รพ.เกาะยาวชัยพัฒนา	๓๐๓,๘๐๐.๐๐	/	-	๓๐๐,๐๐๐.๐๐			เบิกจ่ายแล้ว	
๒๒	เครื่องแปลงสัญญาณภาพ เอกซเรย์ เป็นดิจิทัล ในช่องปาก	รพ.เกาะยาวชัยพัฒนา	๓๙๒,๐๐๐.๐๐	/	-	๓๙๑,๐๐๐.๐๐			เบิกจ่ายแล้ว	
๒๓	ตู้ปลอดภัย class II ไม่น้อยกว่า ๔ ฟุต (Biosafety cabinet)	รพ.เกาะยาวชัยพัฒนา	๒๙๔,๐๐๐.๐๐	/	-	๒๙๔,๐๐๐.๐๐			เบิกจ่ายแล้ว	
๒๔	เครื่องฆ่าเชื้อโรค สำหรับด้ามกรอฟัน	รพ.เกาะยาวชัยพัฒนา	๑๔๗,๐๐๐.๐๐	/	-	๑๔๗,๐๐๐.๐๐			เบิกจ่ายแล้ว	
๒๕	เครื่องอบผ้าขนาด ๑๐๐ ปอนด์	รพ.เกาะยาวชัยพัฒนา	๒๕๐,๐๐๐.๐๐	/	-	๒๕๐,๐๐๐.๐๐			เบิกจ่ายแล้ว	
๒๖	ยูนิตทำฟัน (Dental Master Unit)	รพ.เกาะยาวชัยพัฒนา	๔๒๘,๐๐๐.๐๐	/	-	๔๒๘,๐๐๐.๐๐			เบิกจ่ายแล้ว	
๒๗	รถพยาบาล (รถตู้) ปริมาตรกระบะบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี. หรือกำลังเครื่องยนต์ไม่ต่ำกว่า ๙๐ กิโลวัตต์	รพ.เกาะยาวชัยพัฒนา	๒,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	/	๑,๙๙๕,๐๐๐.๐๐				ส่งสินค้าแล้ว	รอส่งเบิก
๒๘	เครื่องส่องรักษาทางทันตกรรมแบบสองด้าน	รพ.ท้ายเหมืองชัยพัฒนา	๑๕๖,๘๐๐.๐๐	/	-	๑๕๖,๐๐๐.๐๐			เบิกจ่ายแล้ว	
๒๙	ตู้ปลอดภัย class II ไม่น้อยกว่า ๔ ฟุต	รพ.ท้ายเหมืองชัยพัฒนา	๒๙๔,๐๐๐.๐๐	/	-	๒๘๓,๕๕๐.๐๐			เบิกจ่ายแล้ว	
๓๐	เครื่องวัดสัญญาณชีพอัตโนมัติ	รพ.ท้ายเหมืองชัยพัฒนา	๑๐๗,๘๐๐.๐๐	/	-	๑๐๗,๐๐๐.๐๐			เบิกจ่ายแล้ว	
๓๑	คอมพิวเตอร์ขนาดเล็กขนาดไม่น้อยกว่า ๖๐,๐๐๐ ลิกซ์ ชนิดแชน	รพ.ท้ายเหมืองชัยพัฒนา	๒๗๔,๔๐๐.๐๐	/	-	๒๔๕,๐๐๐.๐๐			เบิกจ่ายแล้ว	
๓๒	ยูนิตทำฟัน	รพ.ท้ายเหมืองชัยพัฒนา	๔๖๐,๐๐๐.๐๐	/	-	๔๕๘,๕๐๐.๐๐			เบิกจ่ายแล้ว	
๓๓	เครื่องแปลงสัญญาณภาพ เอกซเรย์ เป็นดิจิทัลในช่องปาก	รพ.ท้ายเหมืองชัยพัฒนา	๓๙๒,๐๐๐.๐๐	/	-	๓๙๐,๐๐๐.๐๐			เบิกจ่ายแล้ว	
๓๔	เครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพอัตโนมัติ	รพ.ท้ายเหมืองชัยพัฒนา	๑๙๖,๐๐๐.๐๐	/	-	๑๙๔,๐๐๐.๐๐			เบิกจ่ายแล้ว	
๓๕	เตียงเคลื่อนย้ายผู้ป่วยปรับระดับไฮดรอลิคร่วมเอกซเรย์	รพ.ท้ายเหมืองชัยพัฒนา	๙๘,๐๐๐.๐๐	/	-	๙๗,๕๐๐.๐๐			เบิกจ่ายแล้ว	
๓๖	เครื่องกรอฟันสำหรับงานศัลยกรรมช่องปากและรากฟันเทียม (Implant motor)	รพ.ท้ายเหมืองชัยพัฒนา	๓๔๓,๐๐๐.๐๐	/	-	๓๔๓,๐๐๐.๐๐			เบิกจ่ายแล้ว	
๓๗	ชุดทันตกรรมเคลื่อนที่พร้อมเครื่องกรอฟันแบบเคลื่อนที่ได้	รพ.ท้ายเหมืองชัยพัฒนา	๑๗๑,๕๐๐.๐๐	/	-	๑๗๑,๕๐๐.๐๐			เบิกจ่ายแล้ว	
๓๘	รถพยาบาล (รถตู้) ปริมาตรกระบะบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี. หรือ กำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๙๐	รพ.ท้ายเหมืองชัยพัฒนา	๒,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	/	-	๑,๙๙๕,๐๐๐.๐๐			เบิกจ่ายแล้ว	

รายงานติดตามผลการดำเนินงานและการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

รายการครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพังงา ณ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๓

ลำดับ	รายการ	รพ.ที่ได้รับ จัดสรร	งบประมาณ	PO	วงเงิน PO	เบิก จ่าย	ร้อยละ	คง เหลือ	ผลการดำเนินงาน/ปัญหา อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
๓๙	เครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพ อัตโนมัติพร้อมติดตามความดันโลหิตแดงและระดับ ออกซิเจนในเลือดแดง	รพ.ท่ายเหมืองชัยพัฒนา	๒๙๔,๐๐๐.๐๐	/	-	๒๙๒,๐๐๐.๐๐			เบิกจ่ายแล้ว
๔๐	เตียงผ่าตัดผู้ป่วยทั่วไป	รพ.ท่ายเหมืองชัยพัฒนา	๗๓๕,๐๐๐.๐๐	/	๕๕๐,๐๐๐.๐๐	๕๕๐,๐๐๐.๐๐			สิ้นสุดสัญญา ๒๗ ต.ค. ๖๓
๔๑	เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายแบบที่ ๒	รพ.ทับปุด	๑๓๐,๐๐๐.๐๐	/	-	๑๒๙,๓๖๓.๐๐			เบิกจ่ายแล้ว
๔๒	เครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจชนิดอัตโนมัติ (AED)พร้อมตู้ตั้ง	รพ.ทับปุด	๘๘,๒๐๐.๐๐	/	-	๘๘,๒๐๐.๐๐			เบิกจ่ายแล้ว
๔๓	เครื่องดึงคอและหลังอัตโนมัติพร้อมเตียงปรับระดับได้	รพ.ทับปุด	๓๖๗,๕๐๐.๐๐	/	-	๓๖๕,๐๐๐.๐๐			เบิกจ่ายแล้ว
๔๔	เตียงคลอดไฟฟ้า	รพ.ทับปุด	๒๙๔,๐๐๐.๐๐	/	-	๒๙๔,๐๐๐.๐๐			เบิกจ่ายแล้ว
๔๕	เครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจชนิดไบเฟลิกแบบจอสีพร้อม	รพ.ทับปุด	๔๗๐,๔๐๐.๐๐	/	๔๖๙,๐๐๐.๐๐				ส่งของไม่ตรง Spac / ๒ ต.ค. ๖๓
๔๖	ชุดอุปกรณ์ช่วยชีวิตทารกแรกคลอด	รพ.ทับปุด	๓๙๒,๐๐๐.๐๐	/	๓๙๐,๐๐๐.๐๐				สิ้นสุดสัญญา / ๕ ต.ค. ๖๓
๔๗	เครื่องดูดสุญญากาศช่วยคลอด	รพ.ทับปุด	๓๐๓,๘๐๐.๐๐	/	๓๐๐,๐๐๐.๐๐				สิ้นสุดสัญญา / ๕ ต.ค. ๖๓
รายการสิ่งก่อสร้าง									
อำเภอเมือง									
๔๘	บ้านพักข้าราชการ ระดับ ๕-๖ (๑ ครอบครัว)	รพ.สต.ตากแดด	๑,๒๐๐,๐๐๐.๐๐	/	๑,๐๕๐,๐๐๐.๐๐				๒๕ พ.ย.๖๓
๔๙	บ้านพักข้าราชการ ระดับ ๕-๖ (๑ ครอบครัว)	รพ.สต.บ้านเกาะเคี่ยม	๑,๒๐๐,๐๐๐.๐๐	/	๑,๐๔๐,๐๐๐.๐๐				๒๕ พ.ย.๖๓
๕๐	บ้านพักข้าราชการ ระดับ ๕-๖ (๑ ครอบครัว)	รพ.สต.สองแพรก	๑,๒๐๐,๐๐๐.๐๐	/	๑,๐๔๐,๐๐๐.๐๐				๒๕ พ.ย.๖๓
๕๑	บ้านพักข้าราชการ ระดับ ๕-๖ (๑ ครอบครัว)	รพ.สต.บ้านเกาะหมากน้อย	๑,๕๐๗,๒๐๐.๐๐	/	๑,๒๔๐,๐๐๐.๐๐				๒๕ พ.ย.๖๓
๕๒	ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพังงา	สสจ.พังงา	๓,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	/	๒,๗๕๐,๐๐๐.๐๐				๒๔ ต.ค.๖๓
อำเภอตะกั่วป่า									
๕๓	บ้านพักข้าราชการ ระดับ ๕-๖ (๑ ครอบครัว)	รพ.สต.บ้านนอกนา	๑,๒๐๐,๐๐๐.๐๐	/	๑,๑๕๐,๐๐๐.๐๐				๒๕ พ.ย.๖๓
๕๔	บ้านพักข้าราชการ ระดับ ๕-๖ (๑ ครอบครัว)	รพ.สต.เกาะคอเขา	๑,๒๐๐,๐๐๐.๐๐	/	๑,๐๔๐,๐๐๐.๐๐				๒๒ พ.ย.๖๓
๕๕	รั้วตาข่ายถัก ความยาว ๑๖๒ เมตร	สถานีอนามัยบางม่วง	๕๒๖,๔๐๐.๐๐	/	๔๕๖,๗๙๐.๐๐				๒๘ ก.ค.๖๓
						ตรวจรับงานวันที่ ๒๕ ส.ค. ๖๓ (ไม่ผ่าน) อยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไข			
อำเภอกระบุรี									
๕๖	บ้านพักข้าราชการ ระดับ ๕-๖ (๑ ครอบครัว)	รพ.สต.บางวัน	๑,๒๐๐,๐๐๐.๐๐	/	๑,๐๕๐,๐๐๐.๐๐				๒๕ พ.ย.๖๓

รายงานติดตามผลการดำเนินงานและการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

รายการครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพังงา ณ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๓

ลำดับ	รายการ	รพ.ที่ได้รับ จัดสรร	งบประมาณ	PO	วงเงิน PO	เบิก จ่าย	ร้อยละ	คง เหลือ	ผลการดำเนินงาน/ปัญหา อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ	
๕๗	บ้านพักข้าราชการ ระดับ ๕-๖ (๑ ครอบครัว)	รพ.สต.บ้านเตรียม	๑,๒๐๐,๐๐๐.๐๐	/	๑,๐๕๐,๐๐๐.๐๐				๒๕ พ.ย.๖๓	อยู่ระหว่างก่อสร้าง
๕๘	บ้านพักข้าราชการ ระดับ ๕-๖ (๑ ครอบครัว)	รพ.สต.บางต๊อบ	๑,๒๐๐,๐๐๐.๐๐	/	๑,๐๔๐,๐๐๐.๐๐				๒๒ พ.ย.๖๓	อยู่ระหว่างก่อสร้าง
๕๙	อาคารพักพยาบาล ๒๔ ห้อง (๑๒ ครอบครัว)	รพ.คุระบุรีฯ	๙,๙๕๔,๑๐๐.๐๐	/	๙,๐๐๐,๐๐๐.๐๐				๒๒ พ.ค.๖๔	อยู่ระหว่างก่อสร้าง
อำเภอกะปาง										
๖๐	บ้านพักข้าราชการ ระดับ ๕-๖ (๑ ครอบครัว)	รพ.สต.บ้านปากพู่	๑,๒๐๐,๐๐๐.๐๐	/	๑,๐๕๐,๐๐๐.๐๐				๒๕ พ.ย.๖๓	อยู่ระหว่างก่อสร้าง
อำเภอตะกั่วทุ่ง										
๖๑	บ้านพักข้าราชการ ระดับ ๗-๘ (๑ ครอบครัว)	สสอ.ตะกั่วทุ่ง	๑,๒๖๑,๔๐๐.๐๐	/	๑,๑๐๐,๐๐๐.๐๐				๒๓ พ.ย.๖๓	อยู่ระหว่างก่อสร้าง
๖๒	ปรับปรุงอาคารสำนักงานสาธารณสุขอำเภอตะกั่วทุ่ง	สสอ.ตะกั่วทุ่ง	๒,๘๒๗,๐๐๐.๐๐	/	๑,๖๘๐,๐๐๐.๐๐	๗๒๐,๐๐๐.๐๐			๒๕ ส.ค.๖๓	
						ตรวจรับงานงวดที่ ๒, และ ๓ (งวดสุดท้าย) วันที่ ๒ กย. ๖๓				
อำเภอเกาะยาว										
๖๓	บ้านพักข้าราชการ ระดับ ๕-๖ (๑ ครอบครัว)	รพ.เกาะยาวฯ	๑,๕๐๗,๒๐๐.๐๐	/	๑,๒๑๘,๐๐๐.๐๐				๒๒ พ.ย.๖๓	อยู่ระหว่างก่อสร้าง
๖๔	บ้านพักข้าราชการ ระดับ ๕-๖ (๑ ครอบครัว)	รพ.สต.เกาะยาวใหญ่	๑,๕๐๗,๒๐๐.๐๐	/	๑,๒๑๙,๑๐๐.๐๐				๒๓ พ.ย.๖๓	อยู่ระหว่างก่อสร้าง
						อยู่ระหว่างการเร่งรัดให้ผู้รับจ้างเข้าดำเนินการก่อสร้าง (รพ.จัดจ้างเอง)				

งบได้รับจัดสรรทั้งหมด ๕๓,๓๔๒,๗๐๐.๐๐

วาง PO ๑๐๐ % ๔๘,๖๑๑,๖๔๒.๐๐

วาง PO ยังไม่เบิกจ่าย ๓๓,๓๒๗,๘๙๐.๐๐

๖๘.๕๖%

เบิกจ่ายแล้ว ๑๕,๒๘๓,๗๕๒.๐๐

๓๓.๔๔%

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3