

งบลงทุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ รายการก่อสร้าง  
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพังงา และหน่วยบริการในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพังงา

ลำดับ	รายการสิ่งก่อสร้าง	วงเงินที่ได้รับจัดสรร (บาท)	การดำเนินการ
๑	บ้านพักข้าราชการ ระดับปฏิบัติงาน (บ้านแฝด) เป็นอาคาร คสล.๒ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๑๓๐ ตารางเมตร (รวมค่าขนส่ง กรณีพื้นที่เกาะ เพิ่ม ๓๐%) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล เกาะปันหยี่ ตำบลเกาะปันหยี่ อำเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา	๒,๐๔๙,๒๐๐.๐๐	อยู่ระหว่างดำเนินการขอเปลี่ยนแปลง สถานที่ก่อสร้าง เนื่องจากสถานที่ก่อสร้างเดิม อยู่ในทะเลต้องใช้งบประมาณในการดำเนินการ ก่อสร้างฐานรากเพิ่มเติม ทำให้ต้องใช้เงินงบประมาณจำนวนมาก
๒	บ้านพักข้าราชการ ระดับชำนาญงาน/ปฏิบัติการ/อาวุโส/ชำนาญการ เป็นอาคาร คสล.๒ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๘๐ ตารางเมตร (รวมค่าขนส่ง กรณีพื้นที่เกาะ เพิ่ม ๓๐%) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเกาะพระทอง ตำบลเกาะพระทอง อำเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา	๑,๓๒๙,๕๐๐.๐๐	อยู่ระหว่างขออนุมัติดำเนินการแต่งตั้ง คณะกรรมการกำหนดแบบบูรณาการ งานก่อสร้างและราคากลาง
๓	บ้านพักข้าราชการ ระดับปฏิบัติงาน (บ้านแฝด) เป็นอาคาร คสล.๒ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๑๓๐ ตารางเมตร (รวมค่าขนส่ง กรณีพื้นที่เกาะ เพิ่ม ๓๐%) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล เกาะไม้ไผ่ ตำบลเกาะปันหยี่ อำเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา	๒,๐๔๙,๒๐๐.๐๐	อยู่ระหว่างขออนุมัติดำเนินการแต่งตั้ง คณะกรรมการกำหนดแบบบูรณาการ งานก่อสร้างและราคากลาง
<b>รวมเป็นเงินทั้งสิ้น</b>		<b>๕,๔๒๗,๙๐๐.๐๐</b>	

สิ่งก่อสร้าง จำนวน ๑๗ รายการ ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน ๒ รายการ อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง จำนวน ๑๕ รายการ

วงเงินก่อสร้างรวม	๒๘,๘๘๙,๒๗๗.๐๐
เบิกจ่ายรวม	๔,๕๑๕,๕๗๗.๐๐
คงเหลือ	๓๓,๔๐๔,๘๕๔.๐๐
ร้อยละของการเบิกจ่าย	๑๕.๖๓

๑. บริษัท สมชายอันดามัน จำกัด ได้ดำเนินการก่อสร้าง จำนวน ๑๑ รายการ ดังนี้

ลำดับ	รายการ	หน่วยงานที่ได้รับ จัดสรร	วงเงิน PO ตามสัญญา	วงเงิน เบิกจ่าย	วงเงิน คงเหลือ
๑	บ้านพักข้าราชการ ระดับ ๕-๖ (๑ ครอบครัว)	รพ.สต.ตากแดด	๑,๐๕๐,๐๐๐.๐๐	๕๖๗,๐๐๐.๐๐	๔๘๓,๐๐๐.๐๐
๒	บ้านพักข้าราชการ ระดับ ๕-๖ (๑ ครอบครัว)	รพ.สต.บ้านเกาะเคียม	๑,๐๔๐,๐๐๐.๐๐	๑๖๖,๔๐๐.๐๐	๘๗๓,๖๐๐.๐๐
๓	บ้านพักข้าราชการ ระดับ ๕-๖ (๑ ครอบครัว)	รพ.สต.สองแพรก	๑,๐๔๐,๐๐๐.๐๐	-	๑,๐๔๐,๐๐๐.๐๐
๔	บ้านพักข้าราชการ ระดับ ๕-๖ (๑ ครอบครัว)	รพ.สต.บ้านเกาะหมากน้อย	๑,๒๔๐,๐๐๐.๐๐	-	๑,๒๔๐,๐๐๐.๐๐
๕	ปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร สสจ.พังงา	สสจ.พังงา	๒,๗๕๐,๐๐๐.๐๐	-	๒,๗๕๐,๐๐๐.๐๐
๖	บ้านพักข้าราชการ ระดับ ๕-๖ (๑ ครอบครัว)	รพ.สต.บ้านนอกนา	๑,๐๕๐,๐๐๐.๐๐	-	๑,๐๕๐,๐๐๐.๐๐
๗	รั้วตาข่ายถัก ความยาว ๑๖๒ เมตร	สถานีอนามัยบางม่วง	๔๕๖,๗๙๐.๐๐	๔๕๖,๗๙๐.๐๐	-
๘	บ้านพักข้าราชการ ระดับ ๕-๖ (๑ ครอบครัว)	รพ.สต.บางวัน	๑,๐๕๐,๐๐๐.๐๐	-	๑,๐๕๐,๐๐๐.๐๐
๙	บ้านพักข้าราชการ ระดับ ๕-๖ (๑ ครอบครัว)	รพ.สต.บ้านเตรียม	๑,๐๕๐,๐๐๐.๐๐	๑๖๘,๐๐๐.๐๐	๘๘๒,๐๐๐.๐๐
๑๐	อาคารพิศพยาบาล ๒๔ ห้อง (๑๒ ครอบครัว)	รพ.คุระบุรี	๙,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	-	๙,๐๐๐,๐๐๐.๐๐
๑๑	บ้านพักข้าราชการ ระดับ ๕-๖ (๑ ครอบครัว)	รพ.สต.บ้านปากพู้	๑,๐๕๐,๐๐๐.๐๐	๑๖๘,๐๐๐.๐๐	๘๘๒,๐๐๐.๐๐
รวมเป็นเงิน			๒๐,๘๗๖,๗๙๐.๐๐	๑,๕๒๖,๑๙๐.๐๐	๑๙,๓๕๐,๖๐๐.๐๐
ร้อยละของการเบิกจ่าย				๗.๓๑	

๒. ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทรีพีทวิบูลย์นอม การก่อสร้าง ได้ดำเนินการก่อสร้าง จำนวน ๒ รายการ ดังนี้

ลำดับ	รายการ	หน่วยงานที่ได้รับ จัดสรร	วงเงิน PO ตามสัญญา	วงเงิน เบิกจ่าย	วงเงิน คงเหลือ
๑	บ้านพักข้าราชการ ระดับ ๗-๘ (๑ ครอบครัว)	สสอ.ตะกั่วทุ่ง	๑,๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๕๙๔,๐๐๐.๐๐	๕๐๖,๐๐๐.๐๐
๒	ปรับปรุงอาคาร สสอ.ตะกั่วทุ่ง	สสอ.ตะกั่วทุ่ง	๒,๓๙๕,๓๘๗.๐๐	๒,๓๙๕,๓๘๗.๐๐	-
รวมเป็นเงิน			๓,๔๙๕,๓๘๗.๐๐	๒,๙๘๙,๓๘๗.๐๐	๕๐๖,๐๐๐.๐๐
ร้อยละของการเบิกจ่าย				๘๕.๕๒	

๓. บริษัท พรลภัส อิมบิยู จำกัด ได้ดำเนินการก่อสร้าง จำนวน ๒ รายการ ดังนี้

ลำดับ	รายการ	หน่วยงานที่ได้รับ จัดสรร	วงเงิน PO ตามสัญญา	วงเงิน เบิกจ่าย	วงเงิน คงเหลือ
๑	บ้านพักข้าราชการ ระดับ ๕-๖ (๑ ครอบครัว)	รพ.สต.เกาะคอเขา	๑,๐๔๐,๐๐๐.๐๐	-	๑,๐๔๐,๐๐๐.๐๐
๒	บ้านพักข้าราชการ ระดับ ๕-๖ (๑ ครอบครัว)	รพ.สต.บางต๊อบ	๑,๐๔๐,๐๐๐.๐๐	-	๑,๐๔๐,๐๐๐.๐๐
รวมเป็นเงิน			๒,๐๘๐,๐๐๐.๐๐	-	๒,๐๘๐,๐๐๐.๐๐
ร้อยละของการเบิกจ่าย				๐.๐๐	

๔. ห้างหุ้นส่วนจำกัด พังงาแสงจันทร์ การก่อสร้าง ได้ดำเนินการก่อสร้าง จำนวน ๒ รายการ ดังนี้

ลำดับ	รายการ	หน่วยงานที่ได้รับ จัดสรร	วงเงิน PO ตามสัญญา	วงเงิน เบิกจ่าย	วงเงิน คงเหลือ
๑	บ้านพักข้าราชการ ระดับ ๕-๖ (๑ ครอบครัว)	รพ.เกาะยาวฯ	๑,๒๑๘,๐๐๐.๐๐	-	๑,๒๑๘,๐๐๐.๐๐
๒	บ้านพักข้าราชการ ระดับ ๕-๖ (๑ ครอบครัว)	รพ.สต.เกาะยาวใหญ่	๑,๒๑๙,๑๐๐.๐๐	-	๑,๒๑๙,๑๐๐.๐๐
รวมเป็นเงิน			๒,๔๓๗,๑๐๐.๐๐	-	๒,๔๓๗,๑๐๐.๐๐
ร้อยละของการเบิกจ่าย				๐.๐๐	